



Planilha/Relatório - CONVÊNIOS / JULHO 2021

MUNICÍPIO DE MAJOR IZIDORO

CAIXA:

OB RA	C.RE PASS E	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
	1046.492-19/2017	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	M.ESPORTE	MAJOR ISIDORO	R\$ 748.629,00	R\$ 748.629,00	30/10/21	30/10/21	PRESTAÇÃO DE CONTAS
Situação Atual	1- OBRA CONCLUÍDA 2- EM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL							Contatos PIMENTEL ENGENHARIA LTDA	

OB RA	C.RE PASS E	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
	1045.521-48/2017	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	M.TURISMO	MAJOR ISIDORO	R\$ 1.990.270,96	R\$ 1.990.270,96	03/05/2022	30/10/21	PAGA 3ª MEDIÇÃO
Situação Atual	1- TRAMITANDO 4ª MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO							Contatos PIMENTEL ENGENHARIA LTDA	

OB RA	C.RE PASS E	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
	1047.903-69/2017	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	M.ESPORTE	MAJOR ISIDORO	R\$ 500.000,00	R\$ 431.220,00		30/10/21	PAGA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO
Situação Atual	1- OBRA CONCLUÍDA 2- EM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL							Contatos ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	



# ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA DE MAJOR IZIDORO



OBRA	C.RE PASS E	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
	1062.024-15/2018	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE SÃO MARCOS	M.CIDA DÂNIA	MAJOR IZIDORO	R\$ 470.952,38	R\$ 459.286,32	14/10/2021	19/12/21	0%
Situação Atual	1- RESPONDIDA CE DA CAIXA 2- AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA						Contatos ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		

## FNDE/SIMEC

OBRA	Nº TERMO	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
PAR	PAC2 1218/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFÂNCIA	FNDE	MAJOR IZIDORO	R\$ 1.291.976,11	R\$ 1.287.991,19		30/04/2015	MUNICÍPIO 100% FNDE 99,62%
Situação Atual	1- OBRA CONCLUÍDA 2- PRESTAÇÃO DE CONTAS – OK 3- PREENCHER FUNCIONAMENTO DA OBRA						Contatos LIMA SANTOS ENGENHARIA LTDA		

OBRA	Nº TERMO	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
PAR	PAC2 10145/2014	QUADRA JOSÉ LOPES SOBRINHO	FNDE	MAJOR IZIDORO	R\$ 490.613,16	R\$ 466.212,52	JULHO/2018	06/08/2021	MUNICÍPIO 100% FNDE 99,95%
Situação Atual	1- OBRA CONCLUÍDA 2- FALTA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3- VERIFICAR INCONFORMIDADES EM ANEXO 4- PREENCHER FUNCIONAMENTO DA OBRA						Contatos ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		



# ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA DE MAJOR IZIDORO



OBRA	Nº TERMO	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
PAR	PAC2 10145 /2014	QUADRA PAULO LEITE MORAES	FNDE	MAJOR IZIDORO	R\$ 490.613,16	R\$ 466.212,52	JULHO/2018	06/08/2021	MUNICÍPIO 100% FNDE 94,82
Situação Atual	1- OBRA CONCLUÍDA 2- FALTA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3- VERIFICAR INCONFORMIDADES EM ANEXO 4- PREENCHER FUNCIONAMENTO DA OBRA							Contatos ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	

OBRA	Nº TERMO	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
PAR	10146 /2014	COBERTURA DE QUADRA CEMA	FNDE	MAJOR IZIDORO	R\$ 181.116,31	R\$ 179.970,01	MAIO/2019	30/11/2019	MUNICÍPIO 100% FNDE 53,26
Situação Atual	1- OBRA CONCLUÍDA 2- ESTA OBRA FOI REPROGRAMADA 3- DEVOLVIDO SALDO EM 25/03/2020 – GRU – PRESTADO CONTAS 4- CUMPRIMENTO DO OBJETO – AGUARDANDO ANÁLISE DILIGENCIADA E RESPONDIDA COM OFÍCIO ASSINADO PELA EX GESTORA DO MUNICÍPIO 5- PREENCHER FUNCIONAMENTO DA OBRA							Contatos ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	

## TERMOS 2021:

- 1) 202100929-4 – AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR – VALOR R\$ 247.950,00(EMPENHADO)

## FUNASA:

OBRA	Nº TERMO	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPR ESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
	79635 0/2013	MÓDULOS SANITÁRIOS	FUNASA	MAJOR IZIDORO	R\$ 505.524,48	R\$		12/07/2022	
Situação Atual	1- OBRA SERÁ RELICITADA							Contatos	



# ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA DE MAJOR IZIDORO



OBRA	Nº TERMO	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Convênio	Valor Convênio	Valor Contrato	Vigência Contrato/EMPRESA	Vigência Termo Compromisso	EXECUÇÃO
	83903 8/2016	UNIDADES HABITACIONAIS	FUNASA	MAJOR IZIDORO	R\$ 610.420,91	R\$		12/07/2022	
1- OBRA SERÁ RELICITADA								Contatos	

Proposta PAB – relatoria geral – 11/06/2021

EMENDA FUNCIONAL - 81000794 - 1030150192E890001 – R\$ 1.600.000,00

Major Izidoro/AL, 13 de julho 2021

**José Uilson**  
**Gerente Municipal de Convênios**